

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года
АО "Актюбск ТЭЦ" - электростанция тепловых электростанций
(инвестиционные субъекты естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проект)		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)***				Различные причины исполнения обязательств фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проект)	Оценка выполнения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)							
				План	Факт	Зачисленные средства	Бюджетные средства	Улучшение показателей, % по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проект)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проект)	Снижение потерь, % по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проект)	Снижение аварийности по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проект)	Факт за 9 месяцев 2021 года	Факт за 9 месяцев 2021 года			Факт за 9 месяцев 2021 года	Факт за 9 месяцев 2021 года					
																		Оперативные данные за 9 месяцев 2021 года	Оперативные данные за 9 месяцев 2021 года	Ожид. на аналогичный период 2021 года	Ожид. на аналогичный период 2021 года	Факт за 9 месяцев 2021 года
1	Производство тепловой энергии, г.Актюбск	тыс.тенге	1 807 053 Гкал	2 265 054	458 269	74 513	225 339	3 157 372	0	98%	41,63%	40,69%	0,13%	(1 920 Гкал)	0,19% (2 125 Гкал)	23	24	25	26			
2	Строительство			2 265 054																		
2.1	Расширение АО "Актюбск ТЭЦ" по строительством ГТУ мощностью 27МВт с котлом-утилизатором	тыс.тенге	1 шт.	2 172 234	3 356 381	1 183 327	1 183 327	заключен, работы ведутся														
2.2	Реализация проекта "Перевод объектов нужд станции с напряжения 3,15кВ на 6,3кВ"	тыс.тенге	1 шт.	91 800	100 643	8 843	8 843	заключен, работы ведутся														
3	Реконструкция котла ВКЗ 160-100 ГМ ст. №8	тыс.тенге		0	0	0	0															
3	Капитальные ремонты оборудования, ЗИС, трубопроводов к росту стоимости ОС	тыс.тенге		0	0	0	0															
Итого инвестиции				2 265 054	3 457 225	1 192 171	1 192 171															

Кирьева Г.З.

Управляющий директор по инвестициям