

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2018 года
АО "Актобе-ТЭЦ" - предприятие тепловой энергии
Инвестиционная программа утверждена 15.11.2017 года № 135-ОД

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с плановыми, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***				Резюме причин отклонения фактуальных показателей показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе (проекте)									
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Единица измерения	Количество и натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках** (ожид.)	План	Ожида.	Оценка	Принятые отчисления	Собственные средства	Земельные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)						
													Факт 2018 года	Факт 2018 года		Факт 2018 года	Факт 2018 года							
1					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	Производство тепловой энергии г. Актобе	тыс. тенге	1 807 053 Тысяч	за 2018 года	835 014	786 861	766 861	-20 000		128 559	638 302	0	0	104%	104%	50%	42%	0,10%	0,10%					
2	Строительство	тыс. тенге				479 302	479 302	0																
2.1.	Разработка ПСД "Строительство ГТУ мощностью по 25 МВт с котлами утилизаторами"	тыс. тенге				98 532	98 532	0																
2.2.	Реализация проекта "Строительство собственного водозабора для собственных нужд"	тыс. тенге				81 000	81 000	0																
2.3.	Установка утилизаторов производительностью 120кг/с	тыс. тенге				52 635	52 635	0																
2.4.	Строительство ограждения труда цехов	тыс. тенге				32 548	32 548	0																
2.5.	Монтаж "Липны ГСУ"	тыс. тенге				64 800	64 800	0																
2.6.	Реализация проекта "Перевод собственных нужд станций на напряжение 3,15 кВ на напряжение 6,3 кВ"	тыс. тенге				149 787	149 787	0																
3	Реконструкция котла БКЗ Г60-100 ГМ ст. №8	тыс. тенге				179 000	159 000	-20 000																
3.1.	разработка рабочего проекта на модернизацию котла парового БКЗ Г60-100 ГМ	тыс. тенге				40 000	20 000	-20 000																
3.2.	модернизация экономайзера	тыс. тенге				87 000	87 000	0																
3.3.	частичная реконструкция котла и экономайзера	тыс. тенге				52 000	52 000	0																

3	Капитальные ремонты оборудования, трубопроводов, ЗЭС, приводящих к росту стоимости ОС	тыс. тенге						128 559	128 559	0										
3.1.	Котлоагрегаты	тыс. тенге						7 364	7 364	0										
3.1.1.	Котлоагрегат БКЗ 160/160ТМ ст. №8 зап. №833. рег. №КС-34/А	тыс. тенге						7 364	7 364	0										
4	Капитальные ремонты трубопроводов	тыс. тенге						44 605	44 605	0										
4.1.	Сетевой трубопровод, хранилище водоснабжения (Капитальный ремонт сетевых трубопроводов прямой воды II-тепловой выгоды М-2 ДУ720мм L-330м)	тыс. тенге	330 метров	330 метров				44 605	44 605	0										
5	Бойлеры	тыс. тенге						76 590	76 590	0										
5.2.	Паровой бойлер ВПУ-2 ПСВ 500-14-23 ст. №8 зап. №8909, рег. №С-1799	тыс. тенге	1 шт.	1 шт.				37 000	37 000	0										
5.1.	Паровой бойлер ВПУ-2 ПСВ 500-14-23 ст. №8 зап. №8775	тыс. тенге						39 590	39 590	0										
	Итого инвестиций	тыс. тенге						786 861	786 861	-20 000										

Управляющий директор по инвестициям

Кирисава Г.Ж.