

Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2016 год
АО "Актобе ТЭЦ", производство тепловой энергии
наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)						Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге							
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	Цели	Факт	Объем отклонения	собственные средства		Бюджетные средства	
план				факт	Амортизация						Прибыль			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Производство тепловой энергии, г. Актобе		тыс. тенге				423 985	65 947	65 512	435	Выполнено в полном объеме	65 512	-	-

№ п/п	Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге								
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционно-инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)							
				план	факт			План	Факт	Откл.	причины отклонения	собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2		Системный трубопровод горячего водоснабжения капитальный ремонт системы трубопроводов в рамках работы №2-ДК.720-мгг П-1600х1	метр	720	720	2016		59 747	59 300	447	Изменение за счет экономии по закупке работ	59 300	-	-	-
3		Ремонт железобетонной трубы №6 высотой 150 метров ВК	здание	1	1	2016		6 200	6 212	12	Выполнено в полном объеме	6 212	-	-	-

Мухамедалиев Р.Т. (03.2017 г.)

Председатель Правления

№ 110 (приложено на печать, подпись, штамп)



Продолжение Приложения 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении
инвестиционной программы (проекта)* за 2016 год**
АО "Актобе ТЭЦ", производство тепловой энергии
наименование субъекта, вид деятельности

Информация о сопоставлении фактически достигнутых показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**		Информация о сопоставлении фактически достигнутых показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**		Информация о сопоставлении фактически достигнутых показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**		Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)
Улучшение показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт текущего года
17	18	19	20	21	22	
101%	96%	56%	55%	0,13% (1 920 Гкал)	0,10% (1 808 Гкал)	Аварий – не зарегистрировано; Отказов I степени – не зарегистрировано; Отказов II степени - зарегистрировано 6 случаев
<p>1) и изменение производственных показателей связано в основном с турбулентностью в конденсационном режиме и улучшением износа, связано с ежегодным обновлением основного и вспомогательного оборудования;</p> <p>2) уменьшение потерь связано со снижением потребления тепловой энергии потребителями от ранее заявленных объемов;</p> <p>3) изменений в сравнении с прошлым годом не наблюдается. Причины отказов II степени: попадание посторонних частиц в масло, повреждение изоляторов, выход из строя блока питания, свинц. износ и искревление подкладочных колец</p>						

Улучшение показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
		факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Председатель Правления _____ Мухамед Алиев Р.Д. (03.2017 г.)

(Ф.И.О., серия, название, подпись, дата)