

Отчет об исполнении инвестиционной программы на I квартал 2021 года
АО "АктюбскТЭЦ" - составлен по результатам годового задания
(наименование субъекта хозяйственной деятельности, вид деятельности)

№ п/п	Наименование услуг (товаров, работ) и территория обслуживания	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг (товаров, работ) и территория обслуживания	Ожидаемые данные			Сумма инвестиционной программы (проекта)			Информация о фактических условиях и размерах финансирования программы (проекта)			Информация о выполнении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) **						Резюме причин отклонения фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка выполнения качества и эффективности предоставляемых услуг (товаров, работ)				
						План	Факт за I кв. 2021 г.	Откл.	Причины отклонения	Собственные средства		Зачисленные средства	Улучшение показателей, % по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (доставно), % по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Факт на 2021 года	Факт на 2021 года	Факт на 2021 года							
										Амортизация	Прибыль									Факт			Ожид.	Факт	Ожид.	Факт
1	Производство тепловой энергии, г.Актюбск		тыс.тенге	1 807 053 Гкал	7-й кв. 2021 года	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
							2 265 054	100 643	-2 164 411		43 858	56 785	0	0	100%	99%	41,63%	40,69%	0,13%	0,12% (88) Гкал						
2	Строительство		тыс.тенге	1 шт.			2 265 054	100 643	-2 164 411																	
2.1	«Расширение АО "АктюбскТЭЦ" со строительством ГТУ мощностью 33 МВт с колесным турбоагрегатом»		тыс.тенге	1 шт.			2 173 234	0	-2 173 234	Договор закупки, работы ведутся																
2.2	«Выполнение проекта "Процесса обеспечения энергетическим оборудованием в 6,3кВ"»		тыс.тенге	1 шт.			91 800	100 643	8 843	Договор закупки, работы ведутся																
3	Ремонтно-строительные работы БЭС 160-100 ГМ ст. №8		тыс.тенге				0	0	0																	
3	Капитальные ремонтные работы, обслуживание, ремонт трубопроводов, ЭИС, привозимый с ростом стоимости ОС		тыс.тенге				0	0	0																	
	Итого инвестиций		тыс.тенге				2 265 054	100 643	-2 164 411																	

Председатель Правления
Управляющий директор по инвестициям
Главный бухгалтер



Рахимбердиев Е.М.
Киреева Г.Ж.
Аитов А.М.