

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года
АО "Актобе ТЭЦ" - субъект естественной монополии (инд. деятельность)

№ п/п	Наименование результатов, мероприятий, объектов и территории	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проект)	Данные о финансовых результатах		Сумма инвестиционной программы (проект)		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект)		Информация о выполнении фактических показателей, утвержденных в инвестиционной программе (проект) с (проект) с				Оценка выполнения качества и количества предоставленных услуг (опирав, работ)									
			Плани	Факт		Плани	Факт	Откл.	Плани	Факт	Улучшение выполнения, по годам реализации и заимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	Снижение потерь, % по годам реализации и заимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации и заимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	Улучшение выполнения, по годам реализации и заимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	Снижение аварийности, по годам реализации и заимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)		Результаты оценки качества предоставления услуг (опирав, работ)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Производство тепловой энергии, т.Актобе	тыс.тоне		1 807 053	933 247	да 2 квартал 2022 года	1 114 938	1 114 938	186 438	-928 520		94 293	92 144	0	0	99%	100%	41,54%	0,13%	(1 920 Ткал)	0,10% (943 Ткал)		Факт за 2 квартал 2022 года	Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года произведено в полном объеме (100%)	Оценка выполнения качества и количества предоставленных услуг (опирав, работ)
2	Строительство	тыс.тоне					1 114 958	186 438	-928 520														Факт за 2 квартал 2022 года	Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года произведено в полном объеме (100%)	Оценка выполнения качества и количества предоставленных услуг (опирав, работ)
2.1	«Расширение АО «Актобе ТЭЦ» со строительством ГТУ мощностью 57 МВт с котлом-утилизатором»	тыс.тоне		1 шт.	1 шт.		904 338	0	594 338	ведутся, завершены не 4 квартал 2022 г.	Работы											Факт за 2 квартал 2022 года	Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года произведено в полном объеме (100%)	Оценка выполнения качества и количества предоставленных услуг (опирав, работ)	
2.2	«Реализация проекта "Перевод собственности энергоустановки на напряжение 3,15кВ на 6,3кВ"»	тыс.тоне		1 шт.	1 шт.		210 600	186 438	-24 162	Работы завершены	Работы завершены											Факт за 2 квартал 2022 года	Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года произведено в полном объеме (100%)	Оценка выполнения качества и количества предоставленных услуг (опирав, работ)	
3	«Реконструкция котла ВКЗ 160-100 ГМ ст. №8»	тыс.тоне					0	0	0	0	0											Факт за 2 квартал 2022 года	Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года произведено в полном объеме (100%)	Оценка выполнения качества и количества предоставленных услуг (опирав, работ)	
3	«Капитальные работы по модернизации котла ВКЗ, приводящий к росту стоимости ОС»	тыс.тоне					0	0	0	0	0											Факт за 2 квартал 2022 года	Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года произведено в полном объеме (100%)	Оценка выполнения качества и количества предоставленных услуг (опирав, работ)	
	Итого инвестирований	тыс.тоне					1 114 958	186 438	-928 520													Факт за 2 квартал 2022 года	Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года произведено в полном объеме (100%)	Оценка выполнения качества и количества предоставленных услуг (опирав, работ)	



Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
С. Тунгбаев