

Информация субъекта естественной монополии об исполнении
инвестиционной программы (проекта)* за 1 полугодие 2015 года
АО "Актобе ТЭЦ" - производство тепловой энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем
Инвестиционная программа утверждена 28.10.2014 года №2-ОД

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о приростах и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта)					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	
плани				факт	Амортизация		Прибыль									
1	Производство тепловой энергии, г.Актобе		тыс. тенге	1 102 657 Гкал	1 025 495 Гкал	1 полугодие 2015 года	108 268	108 268	0		108 268	0	16			
1	Реконструкция котла ст. № 10 БКЗ 160/100ГМ		тыс. тенге				66 105	66 105	0		66 105	0	0			
1.1.	реконструкция экономайзера		тыс. тенге	1 паровой котел	1 паровой котел		66 105	66 105	0	Выполнение в полном объеме	66 105	0	0			
2	Капитальные ремонты оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, приводящие к росту стоимости ОС		тыс. тенге				42 163	42 163	0		42 163	0	0			
2.1.	Капитальный ремонт трубопроводов		тыс. тенге				42 163	42 163	0		42 163	0	0			
2.1.1.	Сетевой трубопровод горячего водоснабжения (капитальный ремонт обратного сегмента трубопровода М-2 1-теплового вывода ф720мм L-515м)		тыс. тенге	515 м	515 м		42 163	42 163	0	Выполнение в полном объеме	42 163	0	0			
	Итого инвестиций:		тыс. тенге				108 268	108 268	0		108 268	0	0			

Информация субъекта естественной монополии об исполнении
инвестиционной программы (проекта)* за 1 полугодие 2015 года
АО "Актобе ТЭЦ" - производство тепловой энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем
Инвестиционная программа утверждена 28.10 2014 года №2-ОД

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемой территории	Наименование мероприятий	Единица измерения	Информация о составлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**						Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
				Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Факт 1 полугодия текущего года	Факт 1 полугодия прошлого года	Факт 1 полугодия текущего года	Факт 1 полугодия прошлого года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Производство тепловой энергии, г.Актобе		тыс. тенге	100%	99%	59%	58%	998 Гкал	931 Гкал	Аварий – не зарегистрировано; Отказов I степени – не зарегистрировано; Отказов II степени - зарегистрировано 6 случаев	Аварий – не зарегистрировано; Отказов I степени – не зарегистрировано; Отказов II степени - зарегистрировано 6 случаев	1) улучшение производственных показателей и износа, связано с ежегодным обновлением основного и вспомогательного оборудования; 2) уменьшение потерь связано со снижением потребления тепловой энергии потребителями от ранее заявленных объемов; 3) Причины отказов II степени в I полугодии 2015 года связано с остановками турбины ст. № 1,4, ПК ст. № 6,8 из-за обнаруженных в ходе работы агрегатов дефектов вспомогательного оборудования.
1	Реконструкция котла ст. № 10 БКЗ 160/100ГМ		тыс. тенге									
1.1.	реконструкция экономайзера		тыс. тенге									
2	Капитальные ремонты оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, приводящие к росту стоимости ОС		тыс. тенге									
2.1.	Капитальный ремонт трубопроводов		тыс. тенге									
2.1.1.	сетевой трубопровод горячего водоснабжения (капитальный ремонт обратного сетевого трубопровода М-2, I-теплового ввода ф720мм L-515м)		тыс. тенге									
	Итого инвестиций:		тыс. тенге									



Президент Правления
Заместитель Президиума правления по экономике и финансам
Мухамедалиев Р.Л.
Туйтебаев С.К.

Начальник ПАО
Кирпена Г.Ж.
Тел.: 941-212