

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 1 полугодие 2018 года АО "Актюбе ГЭЦ" - производство тепловой энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утверждена программа утверждена 15.11.2017 года №135-ОД

№ п/п	Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. руб.				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с индикаторами, утвержденными и индикаторами инвестиционной программы (проекта)**						
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Единица измерения	Количество и натуральных показателей		Отчет о прибылях и убытках** (оценка)	План	Факт	откл.	прямые отчисления	собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей реализации и завершенности инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации и завершенности от инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации и завершенности от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации и завершенности от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Резюме причин снижения достигнутого фактических показателей от плановых и утвержденной инвестиционной программы (проекта)
			план	оценка									факт	индикатор	факт	индикатор			
1	Производство тепловой энергии, г. Актюбе	тыс. тенге	1 001 930 Гкал	1 034 256 Гкал	706 939	54 842	54 842	0	54 842	0	0	0	105%	105%	0,10 % (960 Гкал)	0,10 % (025 Гкал)	Аварий – не зарегистрировано, Отказов I степени – зарегистрировано 1 случай; Отказов II степени - зарегистрировано 2 случая.	Аварий – не зарегистрировано, Отказов I степени – зарегистрировано 1 случай; Отказов II степени - зарегистрировано 3 случая.	1) Улучшение производственных показателей и снижение аварийности связано с оптимизацией технологического оборудования; 2) усиление потерь связано с увеличением потребления тепловой энергии потребителями от ранее заявленных объемов; 3) Причины отказов: Снижение давления масла в системе регулирования
2.2.	Капитальный ремонт трубопровода	тыс. тенге				17 842	0		17 842	0	0	0							
2.2.	Сетевой трубопровод горячего водоснабжения ремонт сетевых трубопроводов II температурного класса №2-Д/20хх L=340м	тыс. тенге	340 метров	136 метров		17 842	0		17 842	0	0	0							
2.3.	Бойлеры	тыс. тенге				37 000	0		37 000	0	0	0							
2.1.1	Плывочный буйлер ВПУ-2 ПСВ-5/0,14-23 ст.№4 зав. 8909, рег.ЗКС-1759	тыс. тенге	1 шт.	1 шт.		37 000	0		37 000	0	0	0							
	Итого инвестиций:	тыс. тенге				54 842	0		54 842	0	0	0							



С. К. Туйтебаев

Управляющий директор по инвестициям
корпоративному управлению

Ил. №135-ОД/2018
Тел. 941-217
