Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2015 год

АО "Актобе ТЭЦ", производство тепловой энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Производство тепловой энергии, г. Актобе		тыс. тенге			2015	360 561	151 655	165 938	-14 283	Выполнено в полном объеме	126 988	-	38 950	-	101%	-	57%	56%	0,13% (1 920 Гкал)	0,10% (1 809 Гкал)	Аварий – не зарегистрировано; Отказов I степени – не зарегистрировано; Отказов II степени - зарегистрировано 10 случаев	Аварий – не зарегистрировано; Отказов I степени – не зарегистрировано; Отказов II степени - зарегистрировано 6 случаев	1) улучшение производственных показателей и износа, связано с ежегодным обновлением основного и вспомогательного оборудования; 2) уменьшение потерь связано со снижением потребления тепловой энергии потребителями от ранее заявленных объемов; 3) уменьшение отказов II степени в 2015 году связано со своевременным проведением ремонтных работ.	

2		Реконструкция котла ст.№10 БК3160-100ГМ	котел	1	1	2015		38 950	38 950	0	Выполнено в полном объеме	0	-	38 950	-									
3		Котлоагрегат ТП-150 ст.№6 зав.№171, рег.№153А (Сверхтиповой ремонт: Замена водоперепускных труб с питательной линии на 1ст. В/Э, левого и правого боковых экранов. Замена пароперегревателя)	котел	1	1	2015		33 960	48 246	- 14 286	Изменение за счет увеличения объема работ	48 246	-	-	-									
4		Сетевой трубопровод горячего водоснабжения (капитальный ремонт обратного сетевого трубопровода М-2 1-теплового вывода ф720мм L-515м)	метр	515	515	2015		55 838	55 835	3	Изменение за счет экономия по закупу	55 835	-	-	-									
5		Ремонт здания ВК	здание	1	1	2015		7 855	7 855	0	Выполнено в полном объеме	7 855	-	-	-									
6		Восстановление антикоррозийного покрытия строительно-металлических конструкций	работа	1	1	2015		15 052	15 052	0	Выполнено в полном объеме	15 052	-	-	-									

Председатель Правления_____ **Мухамедгалиев Р. Л.**